

ОТЧЕТ
о реализации проекта

1. Наименование проекта:

Благоустройство территории Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области на обустройство зон отдыха: детская площадка

2. Место реализации проекта:

1) муниципальное образование: Знаменский сельсовет Карасукский район Новосибирской области.

2) Населенный пункт: п. Осиновка улица Весенняя 26 Карасукского района Новосибирской области.

3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

Наименование	План	Факт
Общая стоимость проекта с учетом (неденежного вклада)	445696	434996
Денежные вклады сторон, всего:	400000	389300
в том числе		
субсидия из областного бюджета	307600	299371,70
средства из бюджета муниципального образования	61600	59952,30
вклад населения в денежной форме	30800	29976
другие внебюджетные источники (спонсоры)	0	0
Неденежные вклады сторон, всего:		
вклад населения в неденежной форме	45696	45696
вклад спонсоров в неденежной форме	0	0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках проекта: отсутствуют

5. Описание вклада в проект в неденежной форме.

5.1. Население:

Жителями был проведён субботник по уборке сухого мусора п. Осиновка.

5.2. Спонсоры (юридические лица): не было

6. Сведения об итогах реализации проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью, частично
Мероприятия в рамках данного проекта завершены полностью.

7. Дата

начала осуществления проекта – 17.09.2018г.


ввода объекта в эксплуатацию – 30.11.2018г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение, (муниципальный район) и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	V
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	


9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Знаменского сельсовета
Карасукского района
Новосибирской области



Зотова Н.Я.

Руководитель инициативной группы



Иванова Н.Ю.